

2. sz. SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS SZEVEDI REGIONÁLIS HULLADÉKKEZELÉSI PROGRAM

HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓJA

(2. RÉSZ)

amely létrejött egyrészről a

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

(címe: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.)

képviseli: Dr. Botka László elnök

bankszámlaszám: 10402805-50505149-54511009

költségvetési törzsszáma: 764355

adószám: 15764357-2-06

(a továbbiakban “**Megrendelő**”),

másrészről

AS Szeged Konzorcium (Vezető: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. Tag: SWIETELSKY Magyarország Kft.)

címe: 4031 Debrecen, István út 136.

képviseli: Kardos Marianna ügyvezető igazgató, Virág László Tibor ügyvezető igazgató

bankszámlaszám: 10918001-00000003-50290227

cégjegyzékszám: 09-09-001359

adószám: 10678750-2-09

(a továbbiakban “**Vállalkozó**”) között.

1. Előzmények

Megrendelő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2010 év szeptember hó 03-án megjelent 2010/S 171-261831 számon ajánlati felhívást tett közzé a „**Szegedi regionális hulladékkezelési program, HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓJA**” tárgyában. A lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a 99. § (1) bekezdése értelmében szerződést kötöttek a Szerződéses Megállapodás annak 6.3 pontja szerint hozzá kapcsolódó mellékletek feltételei szerint.

A Szerződés mellékletét képező Műszaki Előírások III. kötet – 2. fejezetében foglaltak szerint a rekultivált hulladéktestek védelme érdekében az érintett területet füvesíteni kell. A tájba illesztés, valamint a szél erózió védelme miatt véderdősávot kell telepíteni.

A kivitelezés során a rekultiválandó területek túlnyomó részén a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének, a jóváhagyott növénytelepítési terveknek, TU-nak és MMT-nek megfelelően a növények 2012. év tavaszán telepítésre kerültek.

A Szerződés mellékletét képező Műszaki Előírások III. kötet 2. fejezetében foglaltak értelmében a Vállalkozói felelősség kiterjed a meg nem eredt, kiszáradt, kipusztult növények pótlására.

A növénytelepítéshez kapcsolódó feladatok végrehajtása csak az ültetési időszakban végezhető el. Ezen időszak október eleje - december közepe, valamint március - április időszakra tehető, amit a fagyos időszak tovább befolyásolhat, valamint függ attól, hogy a faiskolák mely időszakban adják ki garanciával a növényeket.

A szélsőségesen meleg nyár a szakszerűen telepített növények (fák, cserjék, fű) részleges kipusztulását és meg nem eredsét okozta, így a növényállomány 80 %-ot meghaladó mértékben kipusztult. Mivel a növénytelepítést közel 100 %-ban meg kell ismételni – a kockázat jelentős mértékű lenne, ha jelen időszakban a faiskola által garancia nélkül kiadott növényekkel végeznék el Vállalkozó az újratelepítést.

A szerződésben foglaltak maradéktalan, I. osztályú minőségben való elvégzése, valamint a Megrendelő érdekeinek figyelembe vételével célszerű, hogy a Vállalkozó a pótlásra kerülő fákat és cserjéket a faiskola garancia vállalása mellett, előreláthatólag az október végén, november közepén kiadott növények ültetésével valósítsa meg.

A faiskola esetén a garancia vállalása azt jelenti, hogy csak a már mélynyugalmi állapotban lévő, lombját lehullatott fákat és cserjéket tudja garanciával küldeni.

A telepítésre kerülő fajok a jóváhagyott terveknek megfelelőek.

A Vállalkozó garanciális kötelezettség fenntartása mellett, az őszi telepítési időszakban végzett munka a Megrendelő hasznára is válik, mivel ennek eredményeként, várhatóan a kialakult növény együttes homogén arculatú, azonos korú és fejlettségű megjelenést eredményez.

Vállalkozó – AS Szeged Konzorcium – II. - 1.-VJ/2012 SZ változtatási javaslatot nyújtott be a befejezési határidő módosítására, melyet Mérnök 2012.10.11-én, 2. sz. Mérnöki Határozattal jóváhagyott.

A Kbt. 304.§ (3) alapján mivel a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés nem lenne teljesíthető, a teljesítési határidő módosítása szükséges.

2. Módosítás

2.1 A felek a szerződéses megállapodást a Kbt. 303.§-a alapján a szerződéskötéseket előre nem látható körülmények miatt az alábbiakban részletezett okok következtében, a jelen pontban foglalt tartalommal módosítják.

2.2 A módosítás jogalapja:

A szerződést követően, előre nem látható módon a szélsőségesen meleg nyár a szakszerűen telepített növények részleges kipusztulását és meg nem eredését okozta. A megvalósítás kockázata az újratelepítés során jelentős mértékű lenne, ha nem az ültetési időpontban és garancia vállalás mellett végeznék el az újratelepítést, ezért a teljesítési határidőt módosítani kell.

2.3 A Szerződéses Megállapodás

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A vállalkozó a Létesítmény szerződés szerű megvalósítását a Kezdési Időponttól számított 510 napon belül köteles teljesíteni.

helyébe a következő lép:

4.1 A vállalkozó a Létesítmény szerződés szerű megvalósítását a Kezdési Időponttól számított 564 napon belül köteles teljesíteni.

A változásból eredő teljesítési ütemezés a fentieknek megfelelően:

Tervezett, eredeti szerződés szerinti határidő: 2012.10.28.

Változtatásból eredő, módosított szerződéses megállapodás szerinti határidő: 2012.12.21.

2.4 A szerződés módosítás mellékletét képezi:

- Vállalkozó változtatási javaslata
- Mérnök határozata
- Megrendelő nyilatkozata

2.5 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződéses Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.



Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.

Szeged, 2012. október 26.



A handwritten signature in blue ink.

**Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás**

Megrendelő

képviselőjében:

Dr. Botka László
elnök

Szeged, 2012. október 26.

Two handwritten signatures in blue ink.

**A.K.S.D. Városgazdálkodási
Kft.**

**A. K. S. D. Városgazdálkodási
Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozó**
4031 Debrecen, István út 136.
Adószám: 10678750-2-09
(3.)

képviselőjében:

Kados Marianna
ügyvezető igazgató

Virág László Tibor
ügyvezető igazgató

A small handwritten mark or signature at the bottom right of the page.