

**Iktatószám:**

17/2021. (05. 17.)

**Tárgy:**

***Döntés „A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges kivitelezési feladatok teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú vállalkozási szerződés 2. sz. módosításának aláírásáról***

**Melléklet:**

- 1 pld. Mérnök határozata – 1. sz. követelés\_2021\_02\_23
- 1 pld. KFF – szerződésmódosítás véleményezése\_2021\_05\_06
- 1 pld. Vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása

**Készítette:**

Lukács Attila ügyintéző

**Jóváhagyásra megküldve:**

Társulási Tanács elnöke részére

**Véleményezésre megküldve:**

Társulási tagönkormányzatok részére

**Tisztelt Elnök Úr!**

A Társulási Tanács 48/2018. (12. 13.) TT. sz. határozatában változatlan formában jóváhagyta „a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges kivitelezési feladatok teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú vállalkozási szerződést, és felhatalmazta Dr. Botka László elnököt a szerződés aláírására.

A vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) aláírására 2018. december 17. napján került sor.

**Vállalkozó: MENTO-A-HÍD Szeged 2018 Konzorcium közös ajánlattevők:**

- **MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Székhelye: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.
- **A-HÍD Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumi tag)**  
Székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.

**Vállalkozói díj: nettó 5.805.848.900,- Ft.**

A Szerződés 1. sz. módosítására 2019. február 22. napján került sor. A módosítást a Szerződés teljesítésébe bevont ajánlatban megjelölt személy megváltoztatása indokolta.

A Szerződés 4.1 pontja alapján a Vállalkozónak a kezdési időponttól számított 24 hónapon belül kell teljesíteni a szerződéses kötelezettségeit.

A Vállalkozó 2020. március 17. napján küldte meg a FIDIC Mérnök (a továbbiakban: Mérnök) részére tájékoztató levelét, amelyben jelezte, hogy a koronavírus járvány előre nem látható hatásaira tekintettel vállalkozói követelést kíván benyújtani.

A Vállalkozó a részletesen kidolgozott 1. sz. követelését 2020. október 06. napján küldte meg a Mérnök részére.

A Vállalkozó követelése nem terjedt ki a projekt műszaki tartalmának megváltoztatására, azonban a járványhelyzetre való tekintettel kérte a szerződéses teljesítési határidő 125 nappal történő meghosszabbítását, és a szerződéses ár 41.359.200,- Ft összeggel történő kiigazítását.

A Mérnök a vállalkozói követelést megvizsgálta és a vállalkozói követelés tárgyában részben elfogadó határozatot hozott, amely jelen előterjesztéshez csatolásra került.

**A Mérnök a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a COVID-19 kitörésére, illetve az azzal összefüggő kormányzati intézkedésekre tekintettel a Vállalkozó kivitelezési tevékenysége 204 napig akadályoztatva volt.**

**A Mérnök az előre nem látható ok miatti akadályoztatási időtartamra tekintettel elfogadta a Vállalkozó aktualizált kivitelezési ütemtervében számított 125 napos többletidő követelését.**

**A Mérnök a Vállalkozó szerződéses ár kiigazítására vonatkozó követelését azonban elutasította.**

**A Mérnök elutasítását az ÁSZF 13.7 (b) pontjával indokolta, mely szerint a Vállalkozó nem jogosult a szerződéses ár kiegészítésére amennyiben általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabálymódosítás következik be.**

**A Mérnökhatározat meghozatalát követően az NFP NP Nonprofit Kft. a vállalalkozási szerződés 2. sz. módosításának tervezetét elkészítette és megküldte a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályára jóváhagyás céljából.**

**A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály a vállalalkozási szerződés 2. sz. módosítását a mellékletben csatolt KSZ-53/971/2/2021 iktatószámú levelével hagyta jóvá.**

**A szerződés módosítása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján jogszerű.**

**A Társulási Tanács Elnökének „a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges kivitelezési feladatok teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbi határozatot kell meghoznia:**

- **Döntés a vállalalkozási szerződés 2. sz. módosításának aláírásáról.**

Magyarország Kormánya az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) döntött a veszélyhelyzet kihirdetéséről.

Figyelemmel arra, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt a Társulási Tanács összehívására nincs lehetőség, ezért jelen előterjesztést tájékoztatásul megküldöm a Tisztelt Tagönkormányzatok részére. Kérem, hogy esetleges észrevételeiket a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül a munkaszervezet részére az [szkht@szkht.hu](mailto:szkht@szkht.hu) e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Elnök Urat, hogy a Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján eljárva – a Tagönkormányzatok észrevételeinek figyelembevételével a – **„Döntés „A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges kivitelezési feladatok teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú vállalalkozási szerződés 2. sz. módosításának aláírásáról”** tárgyú előterjesztés alapján a határozati javaslat szerinti döntést meghozni szíveskedjen.

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita  
munkaszervezet vezetője

...../2021. (05. ....) Elnöki sz.

## H a t á r o z a t

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköröm alapján eljárva – a Tagönkormányzatok észrevételeinek figyelembevételével a – **„Döntés „A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítójú projekt megvalósulásához szükséges kivitelezési feladatok teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú vállalkozási szerződés 2. sz. módosításának aláírásáról”** tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozom:

Jóváhagyom a határozat mellékletét képező, „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítójú projekt megvalósulásához szükséges kivitelezési feladatok teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú vállalkozási szerződés 2. sz. módosítását, és hozzájárulok annak aláírásához.

A határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Társulási Tanács elnöke, tagjai, Pénzügyi Bizottsága.

Dr. Botka László  
Társulási Tanács Elnöke

**A ...../2021. (05. ....) Elnöki sz. határozat melléklete**

**Iktatószám:** 18/2021. (05. 17.)

**Tárgy:** *Döntés a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretén belül megvalósult létesítmények teljes körű használatbavételi engedélyezési eljárásainak lefolytatására vonatkozó vállalkozási szerződés elfogadásáról*

**Melléklet:** 3 db árajánlat  
1 db vállalkozási szerződés

**Készítette:** Lukács Attila ügyintéző

**Jóváhagyásra megküldve:** Társulási Tanács elnöke részére

**Véleményezésre megküldve:** Társulási tagönkormányzatok részére

## Tisztelt Elnök Úr!

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. - a közösen elnyert KEHOP-3.2.1-15-16-00006 azonosítószámú projekt (a továbbiakban: projekt) részeként - a MENTO-A-HÍD Szeged 2018 Konzorciummal (a továbbiakban: Vállalkozó) 2018. december 17. napján kötött szerződéses megállapodás alapján hulladékgazdálkodási rendszerelemeket, létesítményeket valósított meg.

A projekt létesítményeinek műszaki átadás-átvételi eljárása 2021. április 21. napján sikeresen lezárásra került.

Az üzemeltetési jellegű engedélyek beszerzése, és ezen engedélyezések lebonyolítása nem képezte a Vállalkozó feladatát, továbbá az üzemeltetési engedélyek megszerzésére vonatkozó hatósági eljárások lefolytatását a műszaki átadást-átvételt követő 6 hónapon belül meg kell indítani, és le kell zárni a jótállási időszak végéig.

A fentiekre tekintettel a Társulásnak, mint építtetőnek az alábbi építési engedéllyel rendelkező, a projekt keretén belül megvalósult létesítmények használatbavételi engedélyezési eljárásait szükséges lefolytatni az üzemeltetési engedélyezési eljárások előtt:

	<b>Megnevezés</b>	<b>Helyszín</b>
1.	Meglévő hulladékvalogató ipari csarnoképület fogadótérrel történő bővítése	6728 Szeged, Sándorfalvi út 01207/75 hrsz.
2.	Lakossági hulladékkezelő központ építményei és szociális épület építése	6728 Szeged, Sándorfalvi út 01207/26 hrsz.
3.	Lakossági hulladékudvaron portakonténer telepítése	6771 Szeged-Szőreg, 889/23 hrsz.

### **A projekthez tartozó fenti létesítmények használatbavételi engedélyeinek lefolytatása érdekében az alábbi vállalkozókat hívtuk fel ajánlattételre:**

Az ajánlattevő neve: Fogas Péter építésztervező, műszaki ellenőr  
Az ajánlattevő székhelye: 6724 Szeged, Teréz u. 36.  
Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 840.000,- Ft (alanyi adómentes)

Az ajánlattevő neve: Kis Ferenc egyéni vállalkozó  
Az ajánlattevő székhelye: 6724 Szeged, Sík Sándor u. 10. I. em. 6. ajtó  
Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 720.200,- Ft (KATA alanyi adómentes)

Az ajánlattevő neve: Gázsó Pál Okl. építőmérnök  
Az ajánlattevő székhelye: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 94/B  
Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 870.000,- Ft (alanyi adómentes)

A használatbavételi engedélyezési eljárások lefolytatására vonatkozó feladatok ellátásával a mellékletben csatolt árajánlatok figyelembe vétele mellett Kis Ferenc egyéni vállalkozót javaslom megbízni bruttó 720.200,- Ft vállalási összegért.

**A Társulási Tanács Elnökének az alábbi döntéseket kell meghoznia:**

- Döntés arról, hogy az ajánlattevő személye három árajánlat bekérésével kerüljön kiválasztásra;
- Döntés az ajánlattételre felhívandó ajánlattevők köréről;
- Döntés a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő kiválasztásáról és elfogadásáról;
- Döntés a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő szerződésének elfogadásáról, és aláírásáról.

Magyarország Kormánya az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) döntött a veszélyhelyzet kihirdetéséről.

Figyelemmel arra, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt a Társulási Tanács összehívására nincs lehetőség, ezért jelen előterjesztést tájékoztatásul megküldöm a Tisztelt Tagönkormányzatok részére. Kérem, hogy esetleges észrevételeiket a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül a munkaszervezet részére az [szkht@szkht.hu](mailto:szkht@szkht.hu) e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Elnök Urat, hogy a Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján eljárva – a Tagönkormányzatok észrevételeinek figyelembevételével a – **„Döntés a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretén belül megvalósult létesítmények teljes körű használatbavételi engedélyezési eljárásainak lefolytatására vonatkozó vállalás szerződés elfogadásáról”** tárgyú előterjesztés alapján a határozati javaslat szerinti döntést meghozni szíveskedjen.

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita  
munkaszervezet vezetője

---

**Feladó:** Péter Fogas <fopeter.tervezo@gmail.com>  
**Küldve:** csütörtök 2021. május 6 22:42  
**Címzett:** kehop321  
**Tárgy:** KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. projekt, használatbavétel, árajánlat

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás  
6772 Deszk, Tempfli tér 7.

Tisztelt Társulás !

Köszönöm a megkeresést a tárgyi projekthez tartozó létesítmények használatbavételi engedélyeinek lefolytatása tárgyában.

Létesítményenként a használatbavételi eljárások lefolytatására az alábbi árajánlatot adom.

- Meglévő hulladékválogató ipari csarnoképület fogadótérrel történő bővítése. ( Szeged, Sándorfalvi út. HRSZ.: 01207/75)  
Bruttó: 180.000.-Ft.
- Lakossági hulladékkezelő központ építményei és szociális épület építése. ( Szeged, Sándorfalvi út. HRSZ.: 01207/26)  
Bruttó: 600.000.-Ft.
- Lakossági hulladékudvaron portakonténer telepítése. ( Szeged-Szőreg HRSZ.: 889/23)  
Bruttó 60.000.-Ft.

A három létesítmény használatbavételi engedélyének bonyolítási díja összesen: Bruttó 840.000.-Ft. ( alanyi adómentes)

A díj tartalma:

A használatbavételi dokumentumok összegyűjtése az építési engedélyekben meghatározottak szerint. ( Bevont szakhatóságok követelményeinek dokumentációkkal történő igazolásai, azok összegyűjtése. Nyilatkozatok, mérési jegyzőkönyvek, megvalósulási dokumentumok.)  
Telefonos egyeztetések a kivitelezőkkel, műszaki ellenőrökkel, illetékes hatóságokkal. ( Szükség szerint személyes egyeztetés.)  
Az összegyűjtött dokumentációk feltöltése az ETDR rendszerbe.

Tisztelettel  
Fogas Péter  
építész tervező, műszaki ellenőr  
6724 Szeged, Teréz u. 36.  
Te.: 06/20/9216452



Mentes a vírusoktól. [www.avast.com](http://www.avast.com)

## Árajánlat

A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú projekt keretén belül a lakossági hulladékudvaron megvalósult létesítmények (portakonténer, szociális épület, válogató csarnok bővítés) telj es körű használatbavételi engedélyezési eljárásainak lefolytatására.


Vállalkozási díj: 870.000.- Ft azaz Nyolcszázhetvenezer Ft

A munkát adószámossal magánszemélyként végzem, a tervezési díjról számlát adok.

A vállalkozási díj bruttó összeg, ÁFA-t nem tartalmaz, alanyi ÁFA mentes vagyok.

Árajánlatom elfogadása esetén a munkára vonatkozóan megrendelöt szíveskedjenek küldeni.

Szeged, 2021. május 6.



Gázsó Pál  
Okl. építőmérnök  
építész és szerkezettervező  
műszaki ellenőr  
szakértő  
6724 Szeged,  
Csongrádi sgt. 94/B  
E 06-0239  
T 06-0435  
SZÉS 1; SZÉS 2; SZÉS 4;  
SZÉS 6; SZÉS 9; SZÉS 10;  
SZÉS 11; SZB; TÉ  
ME-É 06-0239

Tárgy: Árajánlat a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretén belül a mellékelt építési engedélyek alapján megvalósult létesítmények teljes körű használatbavételi engedélyezési eljárásának lefolytatására

1, Meglévő hulladékválogató rendeltetésű ipari csarnoképület fogadótér épületrésszel történő bővítésére (Építési engedély ÉTDR azonosító: 202000122972; ETDR iratazonosító: IR-000786949/2020)

bruttó: 150.000 Ft (KATA alanyi adómentes)

Az ár tartalmazza: A használatbavételhez szükséges dokumentumok összegyűjtését, kielistázását. Az összegyűjtött dokumentációk feltöltését ETDR rendszerbe. A Megrendelővel személyes, telefon egyeztetést. A Kivitelezővel és a kivitelezés generál és szakági műszaki ellenőreivel való telefonos egyeztetést, továbbá az illetékes hatóságokkal a telefonos egyeztetést.

2, Lakossági hulladékkezelő központ építményei és szociális épület (Építési engedély ÉTDR azonosító: 201400072527; ETDR iratazonosító: IR-000605000/2015)

bruttó: 520.200 Ft (KATA alanyi adómentes)

Az ár tartalmazza: Az építési engedélyben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési osztály „Levegőtisztaság-védelmi szakkérdésben” szerinti előírást AKKREDITÁLT MÉRÉST + LAL BEJELENTÉST A használatbavételhez szükséges dokumentumok összegyűjtését, kielistázását. Az összegyűjtött dokumentációk feltöltését ETDR rendszerbe. A Megrendelővel személyes, telefon egyeztetést. A Kivitelezővel és a kivitelezés generál és szakági műszaki ellenőreivel való telefonos egyeztetést, továbbá az illetékes hatóságokkal a telefonos egyeztetést.

3, Lakossági hulladékudvaron portakonténer (Építési engedély ÉTDR azonosító: 201500015947; ETDR iratazonosító: IR-000458509/2015)

bruttó: 50.000 Ft (KATA alanyi adómentes)

Az ár tartalmazza: A használatbavételhez szükséges dokumentumok összegyűjtését, kielistázását. Az összegyűjtött dokumentációk feltöltését ETDR rendszerbe. A Megrendelővel személyes, telefon egyeztetést. A Kivitelezővel és a kivitelezés generál és szakági műszaki ellenőreivel való telefonos egyeztetést, továbbá az illetékes hatóságokkal a telefonos egyeztetést.

A három építési engedélyben szereplő építmények, épületek használatbavételi engedélyének bonyolítása összesen: Bruttó: 720.200 Ft (KATA alanyi adómentes)

Az ár nem tartalmazza a használatbavételhez szükséges illetékek költségeinek befizetését!

Szeged, 2021. 05. 05.

**KIS FERENC**  
egyéni vállalkozó  
Szeged  
Sándor u. 10. I. em. 6. ajtó  
Adószám: 66383660-1-26  
Nyilvántartási szám: 34569698  
Szfasz.: 18203088-01199267-1001001P

...../2021. (05. ....) Elnöki sz.

## H a t á r o z a t

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköröm alapján eljárva – a Tagönkormányzatok észrevételeinek figyelembevételével - a **„Döntés a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretén belül megvalósult létesítmények teljes körű használatbavételi engedélyezési eljárásainak lefolytatására vonatkozó vállalkozási szerződés elfogadásáról”** tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozom:

- 1./ Elfogadom és utólagosan jóváhagyom, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretén belül megvalósult létesítmények teljes körű használatbavételi engedélyezési eljárásainak lefolytatására vonatkozó feladatok ellátása érdekében megbízott vállalkozó 3 árajánlat bekérését követően kerüljön kiválasztásra.
- 2./ Elfogadom és utólagosan jóváhagyom az ajánlattételre felhívandó ajánlattevők/gazdasági társaságok körét az alábbiak szerint
  - a) Az ajánlattevő neve: Fogas Péter építésztervező, műszaki ellenőr  
Az ajánlattevő székhelye: 6724 Szeged, Teréz u. 36.
  - b) Az ajánlattevő neve: Kis Ferenc egyéni vállalkozó  
Az ajánlattevő székhelye: 6724 Szeged, Sík Sándor u. 10. I. em. 6. ajtó
  - c) Az ajánlattevő neve: Gázsó Pál Okl. építőmérnök  
Az ajánlattevő székhelye: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 94/B
- 3./ Elfogadom, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretén belül megvalósult létesítmények teljes körű használatbavételi engedélyezési eljárásainak lefolytatására vonatkozó feladatok ellátására a beérkezett három árajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő, Kis Ferenc egyéni vállalkozó kerüljön megbízásra, bruttó 720.200,- Ft vállalási összegért.
- 4./ Változatlan formában jóváhagyom a határozat mellékletét képező, a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretén belül megvalósult létesítmények teljes körű használatbavételi engedélyezési eljárásainak lefolytatására vonatkozó, Kis Ferenc egyéni vállalkozó és a Társulás között megkötendő szerződést, és hozzájárulok annak aláírásához.

A határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Társulási Tanács elnöke, tagjai, Pénzügyi Bizottsága.

Dr. Botka László  
Társulási Tanács Elnöke

**A ...../2021. (05. ....) Elnöki sz. határozat melléklete**

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a

név: **Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás**  
székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.  
azonosító száma: 764355  
adószáma: 15764357-2-06  
bankszámlaszáma: 10402805-50505149-54511009  
Tel: +36/62/777-222  
Fax: +36/62/777-271  
E-mail: kehop321@szkht.hu  
Képviseli: Dr. Botka László Elnök

*mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről a*

név: **Kis Ferenc egyéni vállalkozó**  
székhely: 6724 Szeged, Sík Sándor u. 10. I. em. 6. ajtó  
adószáma: 66383660-1-26  
nyilvántartási szám: 34569698  
bankszámlaszáma: 18203088-01199267-10010018  
Tel: +36/30/195-0740  
E-mail: kis.ferenc2@gmail.com  
Képviseli: Kis Ferenc

*mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)*

a továbbiakban közösen együtt: Felek, között az alábbi helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

### I. PREAMBULUM

- I.1.** A Megrendelő, mint építtető a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretén belül hulladékgazdálkodási létesítményeket (lakossági hulladékkezelő központ és létesítményei, válogató csarnok bővítése, szőregi hulladékgyűjtő udvar) valósított meg, amelyek sikeres műszaki átadás-átvételére 2021. április 21. napján került sor.
- I.2.** A megvalósított hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetésbe adása érdekében az építési engedéllyel rendelkező létesítményeket, épületeket érintően használatbavételi engedélyezési eljárás lebonyolítása vált szükségessé.
- I.3.** A fentieknek és a Vállalkozó szakmai ajánlatában foglaltak alapján a Felek az alábbi szerződést kötik.

### II. SZERZŐDÉS TÁRGYA

- II.1.** A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretén belül megvalósult létesítményeket érintően a Vállalkozó az alábbiakban részletezett használatbavételi engedélyezési eljárásokat bonyolítja le teljes körűen:

- a) A meglévő hulladékválogató csarnok bővítés használatbavételi engedélyezési eljárásának lebonyolítása (építési engedély ÉTDR azonosító: 202000122972; ÉTDR iratazonosító: IR 000786949/2020).
- b) A lakossági hulladékkezelő központ építményei és szociális épület használatbavételi engedélyezési eljárásának lebonyolítása (építési engedély ÉTDR azonosító: 201400072527; ÉTDR iratazonosító: IR 000605000/2015).
- c) A Szőregi hulladékgyűjtő udvar (portakonténer) használatbavételi engedélyezési eljárásának lebonyolítása (építési engedély ÉTDR azonosító: 201500015947; ÉTDR iratazonosító: IR 000458509/2015).

**II.2.** A tervek a Megrendelő részére az alábbi formában kerülnek átadásra:

- Az elkészített használatbavételi engedélykérelem 1 db elektronikus példányban.

**II.3.** A tervezési feladat végrehajtása részeként a Vállalkozó kötelezettsége:

- a használatbavételi engedélyezési eljárásokhoz szükséges dokumentumok összegyűjtése, listázása Megrendelő adatszolgáltatása alapján;
- szükség esetén az engedélyezési eljárásokhoz szükséges dokumentumok összegyűjtése érdekében kapcsolattartás a kivitelező Mento-A-HÍD Szeged 2018 Konzorciummal (generál és szakági műszaki ellenőrökkel, projektvezetővel);
- levegőtisztaság-védelmi akkreditált mérések teljes körű lebonyolítása, LAL bejelentés elkészítése;
- a használatbavételi engedélykérelem és mellékleteinek feltöltése az ÉTDR rendszerbe;
- kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal;
- hiány pótlások teljesítése a használatbavételi engedélyezési eljárások során.

**II.4.** A Megrendelő megrendeli a jelen szerződés II.1., II.2., és II.3. pontjában részletezett vállalkozási munkák elvégzését, a Vállalkozó pedig azt elvállalja.

**II.5.** Az elkészítésre kerülő engedélykérelem tulajdonjoga és szabad felhasználási joga a Megrendelőt illeti, a Vállalkozó az engedélykérelemmel kapcsolatos szerzői jogait a Megrendelőre átruházza. E jog kiterjed az engedélykérelem szabad felhasználására, módosítása is.

### **III. VÁLLALKOZÓI DÍJ**

**III.1.** A vállalkozói díj az alábbiakban részletezetteknek megfelelően mindösszesen 720.200,- Ft (alanyi adómentes), amely magában foglalja a teljes vállalkozási tevékenység díját.

- A meglévő hulladékválogató csarnok bővítés használatbavételi engedélyeztetési eljárásának lebonyolítása: 150.000,- Ft (alanyi adómentes)
- A lakossági hulladékkezelő központ építményei és szociális épület használatbavételi engedélyeztetési eljárásának lebonyolítása: 520.200,- Ft (alanyi adómentes)
- A Szőregi hulladékgyűjtő udvar (portakonténer) használatbavételi engedélyeztetési eljárásának lebonyolítása: 50.000,- Ft (alanyi adómentes)

A vállalkozói díj az alábbiak szerint kerül megfizetésre a Vállalkozó részére:

I. részszámla: 620.200,- Ft (alanyi adómentes) az engedélykérelmek és mellékleteinek átadását és ÉTDR rendszerbe történő feltöltés igazolását követően.

II. részszámla: 100.000,- Ft (alanyi adómentes) a használatbavételi engedélyek kézhezvételét követően.

- III.2.** A vállalkozói díj fedezi mindazon munkák elvégzésének díját és a felmerülő költségeket, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek, így magában foglalja az alvállalkozók, valamint minden egyéb, a Vállalkozó által a munka elvégzéséhez igénybevett valamennyi tanácsadó, közreműködő, és konzultáns/mérnök díját is. A tervezési díj összegén túlmenően a Vállalkozó az elvégzett munkáért, illetve felmerült költségért semmilyen további díjazásra, költségtérítésre nem tarthat igényt.
- III.3.** A Vállalkozói díj két részletben teljesítés igazolás alapján kerül számlázásra és kifizetésre.
- III.4.** A teljesítés igazolásnak minimálisan tartalmaznia kell:
- a szerződő felek adatait;
  - a szerződés iktatószámát;
  - a szerződés tárgyát;
  - továbbá tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Vállalkozó teljesítése maradéktalanul megfelelt a szerződésben előírtaknak.
- III.5.** Fizetési határidő: a Megrendelő a vállalkozói díjat a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételét követő 15 naptári napon belül banki átutalással köteles kiegyenlíteni. Megrendelő fizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó a kiállított számla mellé csatolja az aláírt teljesítésigazolást.
- III.6.** A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankja által átutalt összeg a Vállalkozó bankja által vezetett számláján jóváírásra kerül.
- III.7.** A Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamat fizetésére köteles, melynek mértékének megállapítására Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155 §-ában foglaltakat alkalmazzák. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankja által átutalt összeg az Vállalkozó bankja által vezetett számláján jóváírásra kerül.
- III.8.** A szerződés pénzügyi teljesítése során alkalmazandó jogszabályok különösen:
- A Számvitelről szóló 2000. évi C törvény;
  - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
  - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
- III.9.** A számlának alakilag és tartalmilag meg kell felelnie a jogszabályok előírásainak. A teljesítéstől számított 8 (nyolc) naptári napon belül a számlát ki kell bocsátani. Az alaki vagy tartalmi követelményeknek meg nem felelő számlát a Megrendelő jogosult – késedelmes fizetés jogkövetkezményei nélkül – teljesítés nélkül visszaküldeni, ebben az esetben a Vállalkozó köteles a számlát 5 (öt) munkanapon belül ismételtlen szabályszerűen kiállítani.

## **IV. VÁLLALKOZÓ FELELŐSSÉGE**

- IV.1.** A Vállalkozó a szerződés teljesítése során legjobb tudása szerint, legnagyobb körültekintéssel és gondossággal köteles eljárni.
- IV.2.** A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező vállalkozási tevékenység, szerződésszerű, és legmagasabb szakmai színvonalon történő elvégzéséhez szükséges szakmai végzettséggel, és tapasztalattal rendelkezik.

## **V. TELJESÍTÉSI FELTÉTELEK ÉS HATÁRIDŐK**

- V.1.** A Megrendelő a használatbavételi engedélykérelem összeállításához szükséges dokumentumokat a Vállalkozó részére a szerződés aláírásától számított 15 napon belül köteles a Vállalkozónak átadni.
- V.2.** Az engedélykérelmek és mellékleteinek átadásának és ÉTDR rendszerbe történő feltöltésének teljesítési határideje a használatbavételi engedélykérelem összeállításához szükséges dokumentumok a Vállalkozó részére történő átadástól számított 15 napon belül.
- V.3.** A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

## **VI. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK**

- VI.1.** A Vállalkozó a jelen tervezési szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni.

A teljesítési késedelem esetén a késedelmi kötbér mértéke 5.000.- (ötezer) Ft/nap, de maximum 100.000,- Ft.

Amennyiben a kötbérterhes napok száma eléri a 20 napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződéstől érdekmúlás bizonyításának kötelezettsége nélkül elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni a Vállalkozóval szemben.

- VI.2.** Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződéstől a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatti szerződésszegése miatt eláll, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek összege a vállalkozói díj 50%-a.
- VI.3.** A meghiúsulási kötbérre a Megrendelő abban az esetben is jogosult, ha a Vállalkozó a Megrendelő súlyos szerződésszegése miatt a jelen szerződéstől eláll, vagy azt azonnali hatállyal felmondja.

Ilyen elállási, felmondási oknak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbi okok:

- a Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadja, attól eláll;
- az adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint 6 hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott;
- ellene jogerősen megindult csőd- vagy felszámolási eljárásról a Megrendelőt nem tájékoztatja;
- a Megrendelő ellenőrzése során hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz;

- a késedelmi kötbér mértéke elérte a kötbérmaximumot, vagy a késedelmes napok száma meghaladja a 20 napot.

- VI.4.** A meghiúsulási kötbér a Megrendelő elállásának vagy az azonnali hatályú felmondásának a Vállalkozóval történő írásbeli közlésének időpontjában válik esedékessé.
- VI.5.** Mindkét szerződő Felet megilleti az azonnali hatályú felmondás joga a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén. Amennyiben a Felek bármelyike a szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi, a másik Fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő Felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, szerződésszerű intézkedés módjáról. A szerződésszegő Fél köteles a szerződéses kötelezettségének észszerű határidőn, de legkésőbb 15 napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik Fél által elfogadható módon orvosolni. Amennyiben a szerződésszegő Fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a másik Fél jogosult a jelen szerződést a határidő eredménytelen lejárta követően írásban, azonnali hatállyal felmondani.
- VI.6.** A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól. E körben a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek azt a többletkiadást is, amely a Vállalkozó szerződésszegéséből eredően más beszerzési forrás elkerülhetetlenül szükséges igénybevételéből adódik.
- VI.7.** Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg.

Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földreuszlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.

Ha az egyik Fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.

Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan körülmények, különösen vis maior események fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik Felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását.

Bármelyik szerződő Fél jogosult a szerződést felmondani vis maior esetén, ha a vis maior egy (1) hónapon keresztül fennáll.

Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról.

Az előző pontokban foglalt eseteken kívül, ha a Vállalkozó az esedékes tervezési tevékenységet elvégezni nem tudja, arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni köteles.

## VII. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

- VII.1.** A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő teljesítést a másik Fél részére szükség szerint elősegítsék.
- VII.2.** A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
- VII.3.** Jelen szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásban, a szerződő felek egyetértésével lehetséges.
- VII.4.** Szerződő Felek kapcsolattartói:

A Megrendelő részéről: Lukács Attila  
Munkahelyi telefonszám: +3630 998 3370  
E-mail: lukacs@szkht.hu

A Vállalkozó részéről: Kis Ferenc  
Munkahelyi telefonszám: +3630 195 0740  
E-mail: kis.ferenc2@gmail.com

A Felek a szerződésben kapcsolattartóként megjelölt, vagy a szerződés teljesítése érdekében bevont – nem aláíró – természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját kapcsolattartás, szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából az érintett hozzájárulása jogcímét kezeli. A Felek feladata annak biztosítása, hogy saját kapcsolattartói a másik fél részére az írásbeli adatkezelési hozzájárulást megadják. A hozzájárulás visszavonása esetén a fél új kapcsolattartót köteles kijelölni, akitől az írásbeli adatkezelési hozzájárulást az érintett fél köteles beszerezni.

A Felek kölcsönösen vállalják, hogy a szerződéskötés során a Felek képviseletében eljáró – a szerződést aláíró – természetes személy, valamint a szerződésben a felek részéről kapcsolattartóként bevont – nem aláíró – természetes személy személyes adatait kizárólag a jogszabályok által megengedett keretek között, a szerződés teljesítése, vagy annak elősegítése céljából kezelik.

## VIII. TITOKTARTÁS

- VIII.1.** A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra, az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.
- VIII.2.** Üzemi (üzleti) titoknak minősül minden olyan, gazdasági tevékenységhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette.

- VIII.3.**A Megrendelő, valamint az alkalmazásában álló munkatársai és teljesítési segédletei jelen szerződés hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése kapcsán tudomásukra jutott, a Vállalkozót illető minden adatot, üzleti titkot és bizalmas információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban, vagy írásos formában került birtokába. A Megrendelő az üzleti titkokat saját vagy harmadik személy érdekében nem használhatja fel.
- VIII.4.**A Vállalkozó, valamint az alkalmazásában álló munkatársai, a Vállalkozó nevében eljáró személyek (pl. szakértők) a jelen szerződés hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése kapcsán tudomására jutott, a Megrendelőt illető minden adatot, üzleti titkot és bizalmas információt köteles megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban, vagy írásos formában került birtokába. A Vállalkozó az üzleti titkokat saját vagy harmadik személy érdekében nem használhatja fel.
- VIII.5.**Az írásban átadott bizalmas információk attól függetlenül üzleti titoknak minősülnek, hogy azokon a "Bizalmas", "Titkos" vagy ezekkel rokon értelmű feliratot a Felek szerepeltetik-e. A Felek tudomásul veszik, hogy az üzleti titok védelmében-hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra.
- VIII.6.**Fenti titoktartási kötelezettség a Feleket a jelen szerződés megszűnését követően is terheli.
- VIII.7.**Amennyiben a Felek a fenti titoktartási kötelezettségüket megszegik, az esetben kötelesek a másik Fél részére a megfelelően bizonyított kárt megtéríteni.

## **IX. EGYÉB FELTÉTELEK**

- IX.1.** Amennyiben a Vállalkozó a munka elvégzéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy az alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a tevékenységet maga látta volna el.
- IX.2.** Mindkét fél kijelenti, hogy:
- Kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére,
  - A jelen szerződést a Fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel,
  - Nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.
- IX.3.** A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi törvény 5.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján, az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az állami vagy önkormányzati tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyongazdálkodását, vizsgálhatja az államháztartás alrendszeréből finanszírozott beszerzéseket, és az államháztartás alrendszerének vagyonát érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviselőjében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

- IX.4.** A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételéhez.
- IX.5.** A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja, illetve - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. A Vállalkozó vállalja, hogy ha a jelen nyilatkozatában foglaltakban változás következik be, erről a Megrendelőt haladéktalanul, írásban tájékoztatja.

## **X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

- X.1.** A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.
- X.2.** A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő valamennyi perben alávetik magukat a Szegedi Járásbíróság kizárólagos illetékességének.
- X.3.** Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
- X.4.** Jelen megállapodást a Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
- X.5.** E megállapodás alapján szolgáltatott koncepcionális és műszaki tervek feletti rendelkezési jog – ideértve a szabad felhasználási, hasznosítási jogot - a Megrendelőt illeti meg.

Szeged, 2021.

Megrendelő  
**Dr. Botka László**  
elnök  
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási  
Társulás

Vállalkozó  
**Kis Ferenc**  
egyéni vállalkozó

**NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.

E-mail: beszerzes@nfp.hu

**Tárgy: szerződésmódosítás véleményezése****MIR azonosító: 2021/03/01542/É-1; verzió szám: 2**

Projektazonosító: KEHOP-3.2.1-15-2016-00006

Iktatószám: KSZ-53/971/2/2021

Ügyintéző: dr. Schveibert Eszter

**Tisztelt Kedvezményezett!**

Mellékelten megküldöm a **„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószerű projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”** tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződés második számú módosítására vonatkozó közbeszerzési-jogi szempontú **előzetes véleményezést, amely tartalmát tekintve jogszerű.**

Tájékoztatjuk, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 108. § szakaszának megfelelően kell eljárni. Felhívjuk a Kedvezményezett figyelmét a Korm. r. 108. § (11) bekezdésére, amely szerint a Kedvezményezett részére a szerződés-módosítással érintett támogatási összeg csak az irányító hatóság és a közbeszerzésekért felelős miniszter adott szerződés-módosításra vonatkozó támogató tartalmú nyilatkozata, és véleménye alapján folyósítható. eltérés esetén az elektronikus úton megküldött, valamint a MIR rendszerben feltöltésre került vélemény közül az utóbbi tartalma az irányadó. Amennyiben kérdése van, azt a kff@me.gov.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni.

Amennyiben továbbra is fenn kívánják tartani a jelen tartalom szerinti módosítási szándékukat, abban az esetben kérjük, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 108. § (7)-(8) bekezdése szerint, a jogszerűséget megállapító véleményünknek megfelelő tartalmú, aláírt szerződésmódosítás egy másolati példányát szíveskedjen feltölteni a MIR rendszer dokumentumtárába a véleményezési eljárás státuszának aktualizálásával az ellenőrzés befejezése céljából.

Tisztelettel:





**1) A szerződésmódosítás véleményezésének száma, minősítése:**

Iktatószám: KSZ-53/971/2/2021

MIR azonosító: 2021/03/01542/É-1; verzió szám: 2

Minősítés: jogszerű

**2) A közbeszerzési-jogi véleményezést végző szerv: KFF**

**3) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés tárgya, a projekt azonosítója:**

A szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

A projekt hivatkozási száma: KEHOP-3.2.1-15-2016-00006

**4) Alkalmassági követelmény:**

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:

építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés

építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság vonatkozásában:

321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) és c) pontja;

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság vonatkozásában:

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) és b) pontja.

**5) Értékelési szempont:**

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) – 70

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata – 30

a. A felhívás III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) – 15

b. A felhívás III/1.3. M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) – 15

A módosítás értékelési szempontot **nem érint**.

**6) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:**

Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás

**7) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés értéke, az eljárás egybeszámított becült értéke:**

Egybeszámított becült érték: nem releváns

Tárgyi szerződés ellenértéke: nettó 5.805.848.900,-Ft

**8) A közbeszerzési eljárás megindításának dátuma, azonosítója:**

Az eljárást megindító hirdetmény feladásának napja: 2018. április 10.

Az eljárást megindító hirdetmény azonosító száma: 2018/S 072-158656

A szerződésmódosítás jogszerűségének vizsgálatára a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 197. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak.

**9) A közbeszerzési eljárás típusa:**

Uniós eljárásrend: x

Nyílt: x

**10) A szerződés megkötésének időpontja:** 2018.12.17.

**11) A KFF szakértő neve, illetve kapcsolattartó:** dr. Schweibert Eszter

**12) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma (tanácsadó szervezet):** Kuti Gábor (lajstromszám: 00800)

## I. A szerződésmódosítás tervezett tartalma:

A Felek a megkötött szerződésüket az alábbiak szerint kívánják módosítani:

<b>Eredeti szerződéses feltétel:</b>	<b>Jelen módosítás folytán megváltozó szerződéses feltétel:</b>
4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb <b>24 hónapon belül</b> köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a szerződésben előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.	4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb <b>24 hónap + 125 napon belül</b> köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a szerződésben előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

## II. A KFF véleményezése:

### II.1. A módosuló szerződéses feltétel – teljesítési határidő - véleményezése:

**A tárgyi szerződéses feltétel tekintetében megállapítható, hogy annak módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján jogszerűnek minősül.**

## SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint**

amely létrejött egyrészről a

### **Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás**

Székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.  
Adószám: 15764357-2-06  
Törzsszám: 764355  
Bankszámlaszám: 10028007-00338233-00000017  
Képviseli: dr. Botka László elnök  
Telefon: +3612390420  
Telefax: +3612390420  
E-mail: kehop321@szkht.hu  
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint a

### **MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.  
Cégjegyzékszám: 05-09-005054  
Bankszámlaszáma: 10918001-00000004-09050039 UniCredit Bank Zrt.  
Adószám: 11440424-2-05  
Statisztikai számjel: 11440424-3821-113-05  
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 14A46279  
Képviseli: Hercsik István ügyvezető  
Telefon: +36 46 532 233  
Telefax: +36 46 532 233  
E-mail: vallalkozas@mentokft.hu  
Kapcsolattartó: Boglár Tamás  
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó  
valamint

### **A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.  
Cégjegyzékszám: 01-10-048017  
Bankszámlaszáma: 11794008-24015053 OTP BANK NYRT.  
Adószám: 24857538-2-44  
Statisztikai számjel: 24857538-4213-114-01  
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A59614  
Képviseli: Hegedűs Csaba ügyvezető igazgató csatolt meghatalmazás alapján  
Telefon: +36 1 465 2200  
Telefax: +36 1 465 2222  
E-mail: info@hid.hu  
Kapcsolattartó: Hegedűs Csaba  
mint konzorciumi tag: Tag

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

## I. ELŐZMÉNYEK

Megrendelő és Vállalkozó között 2018.12.17.-i nappal a „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00006 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges tervezési és kivitelezési munkák elvégzése a FIDIC Sárga könyv szerint**” tárgyában Szerződéses Megállapodás (továbbiakban: Szerződés) jött létre, és lépett hatályba.

## II. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Felek egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják a Szerződéses Megállapodást:

### Eredeti szöveg:

- 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb **24 hónapon belül** köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a szerződésben előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

### Módosított szöveg:

- 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb **24 hónap + 125 napon belül** köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a szerződésben előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

## III. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA

### III.1. 1. sz. Vállalkozói Követelés

#### a.) Gépek, eszközök késedelmes szállítása (I. Akadályoztatás)

A Vállalkozó a tárgyi Szerződés vonatkozásában indított közbeszerzési eljárás ajánlattételi időszakában, árajánlatokat kért be a szükséges eszközök és gépek beszerzésére piaci gazdasági szereplőktől. Vállalkozó ajánlatát a piaci gazdasági szereplőktől beérkezett árajánlatok közül a M-U-T Hungária Kft. 2018. május 4-i ajánlata alapján állította össze. A Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött Szerződés aláírását követően Vállalkozó alvállalkozói szerződést kötött M-U-T Hungária Kft.-vel a szegedi mechanikai-optikai kezelőmű technológiájához szükséges eszközök és gépek leszállítására, beszerelésére.

**2020. április 7-i** keltezésű levelében az M-U-T Hungária Kft. tájékoztatta Vállalkozót, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19) terjedése, valamint a schengeni belső határokon történő határellenőrzés visszaállítása a szállítási időt lényegesen hosszabbítja.

**2020. augusztus 18-án** kelt Szerződés teljesítési akadályának bejelentés tárgyú levelében M-U-T Hungária Kft. az alábbiakról tájékoztatta Vállalkozót:

*A Korona vírus helyzetre hivatkozva az Utóaprító gépeket gyártó BHS GmbH. a gyártási szállítási határidőt módosította 2021.02.15-re.”*

Vállalkozó Szerződésének határidőben történő teljesítése érdekében, a tájékoztatás tekintetében felvette a kapcsolatot más forgalmazókkal, hogy megpróbáljon a szükséges technológiához illő, hasonló műszaki paraméterű utóaprító gépet beszerezni. A Vállalkozói követelésben csatolásra került ajánlatok alapján azonban, a két forgalmazó közül egyik sem vállalta a megadott szállítási határidőket. Mindkét forgalmazó 2021. I. negyedévi teljesítési határidőre történő szállítást vállalt.

A Pureco Kft. mint beszállító **2020. május 4-én** kelt leveleiben jelezte, hogy a teljesítési határidőre nem tudja vállalni a megrendelt berendezések leszállítását. Az érintett berendezések: TNP 200-5-A olajfogó, CRC, TS-27 tűzivíz tározó, TS-330 tűzivíz tározó, amelyek alvállalkozói szerződés szerinti teljesítési határideje: 2020.04.30. melyet alvállalkozó legkorábban 2020.05.29-re tud vállalni.

A Pureco Kft. **2020. június 30-én** kelt leveleiben jelezte a teljesítési határidők további növekedését. A tájékoztatás szerint a szállítás 2020.07.21-ig várható.

**2020. április 24-én** küldött elektronikus levelében Vállalkozó - iroda és szociális épület kivitelezésére szerződött – alvállalkozója a koronavírus világjárványból adódó külföldről beérkező gépészeti berendezésének csúszására hivatkozva jelezte, hogy nem tudja vállalni a szerződésében foglalt műszaki tartalom megvalósítását a szerződésének befejezési határidejére.

Vállalkozó 2021.február 15-én elektronikus levélben jelezte, hogy az utóaprító gép **2021. február 15-i nappal** leszállításra került, mely napon az akadály elhárult.

#### **b.) Áramfejlesztés kialakításának késedelme ( II. Akadályoztatás)**

Vállalkozó **2020. május 1-i** elektronikus levelében tájékoztatást kért az áramszolgáltatást biztosító NKM Áramhálózati Kft-től, hogy az egyeztetett 2020. augusztus 15.-i kiépítési határidő tartható marad-e. Az NKM Áramhálózati Kft **2020. május 4-i** válaszában jelezte, hogy a műszaki átadás várhatóan 2020 szeptember végén történhet meg. A szükséges energiakapacitás rendelkezésre állása így előreláthatóan 1,5 hónapot csúszik.

Mindezek következményeként kialakult helyzetben **2020. július 6-án** kelt levelében Erzol 2000 Kft. -a Vállalkozó alvállalkozójaként- jelezte Vállalkozó felé, hogy az egymásra épülő munkafolyamatok, és a Betonházas transzformátor állomás gyártásának késedelme miatt a „TR állomás becsült beüzemelése, legoptimálisabb esetben 2020. december közepe, a teljes projekt befejezése pedig próba üzemmel és dokumentálással, jegyzőkönyvekkel teljesen 2021. február eleje, közepe.”

**2020. augusztus 3-i** elektronikus levelében az NKM Áramhálózati Kft. képviselője jelezte, hogy a Szeged, Sándorfalvi út hulladékudvar fejlesztéséhez szükséges többletenergia kapacitás 2020. augusztus havi teljesítése nem tartható.

**A munka befejezésére ténylegesen 2020.11.13-án került sor, mely az akadályoztatás elhárultának napja.**

**Fenti elő nem látható I. II akadályoztatások kapcsán Vállalkozó a Szerződéses teljesítési határidő 125 nappal történő hosszabbítására tartja magát jogosultnak, melyet a Műszaki Ellenőr, a FIDIC Mérnök, valamint a Megrendelő megalapozott igénynek tartja, azt elfogadja.**

**A követelésre okot adó körülmény hatására a Szerződés szerint 2020.12.17.-i napra tervezett befejezési határidő + 125 nap = 2021.04.21-i napra módosul.**

### **III.2. Szerződésmódosítás közbeszerzési-jogi szempontú indokolása a teljesítési határidő módosítása tekintetében.**

Felek rögzítik, hogy a **Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontban foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor a teljesítési határidő meghosszabbítás tekintetében a Vállalkozási Szerződés módosításának megkötésére.**

Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a Vállalkozási Szerződésben található teljesítési határidő meghosszabbítással összefüggő körülményeket:

**III.2.1.**A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a szerződés a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül, új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható az alábbi feltételek teljesülése esetén:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

**III.2.2.**Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a Vállalkozási Szerződésben lévő teljesítési határidő meghosszabbítás, tekintettel az alábbi körülményekre:

**ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, tekintettel a következőkre:**

A létrejött akadályoztatások a COVID-19 járvány kitörése, illetve az azzal összefüggő kormányzati intézkedések következtében léptek fel, az események előállása mind a Vállalkozó mind a Megrendelő akaratától független, bekövetkezésének elhárítására sem Vállalkozó sem a Megrendelő a Szerződés megkötését megelőzően kellő gondossággal eljárva sem készülhetett fel, nem láthatta előre.

**cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel a következőkre:**

Az 1. sz. Vállalkozói Követelésen alapuló szerződésmódosítás nem változtatja meg a Vállalkozó által elvégzendő feladatokat, a többlet teljesítési időigény magára a Szerződés jellegére nincs kihatással.

**cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át,** hiszen az ellenérték (vállalkozói díj) egyáltalán nem módosul.

Ezen indokok alapján a **Feleknek a teljesítési határidő meghosszabbítása kapcsán nem kell vizsgálniuk a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállását,** illetve igazolniuk sem kell az azoknak való megfelelést.

A fenti pontokban részletesen bemutatott körülmények és indokok alapján a teljesítési határidő meghosszabbítása mindenben megfelel az alkalmazandó Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek.

#### **IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítására annak időbeli hatálya alatt kerül sor, tekintettel arra, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás nem került még megindításra sem a jelen szerződésmódosítás megkötésének időpontjában sem, és így, sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem teljesítette a szerződés módosítás időpontjáig a szerződés szerinti főkötelmeit (Vállalkozó- építési kivitelezés teljesítése, az eredmény elérése, Megrendelő - vállalkozói díj hiánytalan megfizetése). Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó akadályoztatása az eredeti teljesítési határidő lejártát megelőzően bekövetkezett, ezáltal a szerződés szerinti teljesítési határidő felfüggesztődött az eredeti teljesítési határidő lejártát megelőzően.

A Vállalkozónak az általa nyújtott biztosítási szerződésnek rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítani szükséges, és a módosított kötvényt a Megrendelőnek át kell adnia.

A Vállalkozónak az általa nyújtott teljesítési biztosíték (bankgarancia) időbeli hatályát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítani szükséges, és a módosított bankgaranciát a Megrendelőnek át kell adnia.

Jelen 2. számú szerződésmódosítás a módosított biztosítási kötvény és a módosított teljesítési biztosíték Megrendelőnek történő átadásától lép hatályba, rendelkezései attól a naptól kezdve kötelezően alkalmazandók.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződést Felek 6 (hat), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

**Dél-alföldi Térségi  
Hulladékgazdálkodási Társulás**  
**MEGRENDELŐ részéről:**  
Aláírta és lepecsételte:

.....  
DR. BOTKA LÁSZLÓ  
elnök

Kelt: Szeged, 2021. ...

**MENTO Környezetkultúra Korlátolt  
Felelősségű Társaság**  
**VÁLLALKOZÓ részéről:**  
Aláírta és lepecsételte:

.....  
Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)  
Beosztása

Kelt: Miskolc, 2021. ...

**A-Híd Építő Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság**  
**VÁLLALKOZÓ részéről:**  
Aláírta és lepecsételte:

.....  
Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)  
Beosztása

Kelt: Budapest, 2021. ...

.....  
Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt: Szeged, 2021. ...

.....  
Jogi ellenjegyző:


Kelt: Szeged, 2021. ...

## MÉRNÖK HATÁROZATA - 1. SZ. KÖVETELÉS

*Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű*

KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú projekt

*1.sz. követelés a COVID-19 koronavírus okozta pandémiával és annak következtében történő jogszabályi módosulások kapcsán*

<b>Megrendelő:</b>	<b>Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás</b> 6772 Deszk, Tempfli tér 7. <b>Képviseli:</b> dr. Botka László elnök	
<b>Mérnökszervezet:</b>	<b>NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.</b> <b>Székhely:</b> 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. <b>Telefon/Fax:</b> +36 1 239 0420 <b>E-mail:</b> nfp@nfp.hu	
<b>Mérnökszervezet képviselőjében eljáró FIDIC Mérnök:</b>	<b>Pótáné Bujáki Zsuzsanna</b> <b>Mobil:</b> +36-30/3585733 <b>E-mail:</b> potane.bujaki.zsuzsanna@nfp.hu	
<b>Vállalkozó:</b>	<b>MENTO-A-HÍD Szeged 2018 Konzorcium</b> <b>MENTO Környezetkultúra Kft.,</b> <b>Székhely:</b> 3527 Miskolc, Besenyői út 26. <b>Képviseli:</b> Hercsik István ügyvezető <b>A-HÍD Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,</b> <b>Székhely:</b> 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20. <b>Képviseli:</b> Hegedűs Csaba ügyvezető	
<b>Vállalkozási Szerződés Címe:</b>	Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint	
<b>Készítette:</b>	Pótáné Bujáki Zsuzsanna	<b>aláírás:</b> 

## 1 Vállalkozási Szerződést érintő adatok

<b>Szerződés aláírásának napja:</b>	2018. december 17.
<b>Szerződés hatálybalépésének napja:</b>	2018. december 17.
<b>Szerződés Ár:</b>	5.805.848.900 Ft + ÁFA Tartalékkeret összeg 0 Ft+ ÁFA
<b>A Vállalkozó tevékenységének időtartama:</b>	Vállalkozási Szerződés hatályba lépése +24 hónap és a Műszaki Átadás Átvétel lezárásától számított + 24 hónap (jótállási időszak)

## 2 Előzmények, kronológia

- 2018.12.17. Vállalkozási szerződés hatálybalépése
- 2020.03.11. A COVID-19 világjárvány miatti veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatálybalépése
- 2020.03.17. Vállalkozó megküldi a „Bejelentés koronavírus-járvány előre nem látható hatásairól” tárgyú levelét melyben jelzi, hogy a kialakult világjárvány következtében kialakult intézkedések miatt az ÁSZF 8.4 Alcikkely továbbá a 13.7 Alcikkely szerint bejelentést tesz Mérnök felé. Az események előre nem látható hatása miatt a hosszú ideig tartó követelést jelent be a Különös Feltételek 20.1 [A Vállalkozó követelése] Alcikkely szerint.
- 2020.04.06. Vállalkozó fenntartja követelését.

### I. Akadályoztatás (Gépek, eszközök késedelmes szállítása)

- 2020.04.07. A M-U-T Hungária Kft. tájékoztatta Vállalkozót, hogy a gyártók, beszállítók Európa szerte ideiglenesen felfüggesztették, a termelést. A schengeni belső határokon történő határellenőrzés visszaállítása a még elérhető elemek, alkatrészek tekintetében a szállítási időt lényegesen hosszabbítja.
- 2020.05.04. A PURECO Kft Tájékoztatta a Vállalkozót a COVID-19 járvány okozta befolyásoló tényezők miatt a gyártási idő a megrendelt olajfogó és tűzivíz tározók tekintetében 2 hónappal megnövekedett.
- 2020.05.06. Vállalkozó fenntartja követelését
- 2020.06.04. Vállalkozó fenntartja követelését
- 2020.07.06. Vállalkozó fenntartja követelését
- 2020.08.04. Vállalkozó fenntartja követelését

2020.08.18. A MUT Hungária Kft. értesítette a Vállalkozót, hogy a korona vírus helyzetre hivatkozva az Utóaprító gépeket gyártó BHS GmbH. a gyártási szállítási határidőt **2021.02.15-re.**” módosította *(I. Akadályoztatás vége).* *(A gép ütemezett beszerelésének 2020.10.06-ig kellett volna befejeződnie (ÜTEM 232 sor). (I., Akadályoztatás kezdete)*

## **II. Akadályoztatás (Áramfejlesztés kialakításának késedelme):**

2020.05.04. NKM Áramhálózati Kft. tájékoztatja Vállalkozót, hogy a BHTR állomást az egyeztetett 2020.08.10-i határidő helyett 2020.09.30-ra tudja megépíteni, ami a 2020.10.16-i elektromos szerelési munkák ütemterv (ÜTEM 220.sor) szerinti befejezéséhez szükséges. *(II. Akadályoztatás kezdete)*

2020.07.06. A NKM Áramhálózati Kft. alvállalkozója - az ERZOL 2000 Kft. a BHTR állomás szakkivitelezője- tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a BHTR állomás beüzemelése 2020.12.15-re módosul. *A munka a csatolt ütemterv szerint ténylegesen 2020.11.13-án befejeződött. (II. Akadályoztatás vége).*

2020.09.04. Vállalkozó fenntartja követelését

2020.09.14. Vállalkozó benyújtja a 4.sz. Vállalkozói követelését, melyben bejelentést tesz a technológia fejlesztéséhez, bővítéséhez szükséges berendezések gépek gyártói szállítói határidő módosulásáról. A bejelentés a MUT Hungária Kft. értesítésére hivatkozik, melyben a beszállító az utóaprító gép szállítói határidejét 2021. 02.15-re módosította.

2020.10.05. Vállalkozó benyújtja részletesen kidolgozott 1.sz.-ú követelését. Vállalkozó az 1.sz. követelésében az átfedések elkerülése érdekében visszavonja a 4.sz. követelését. *(A technológiai gépek jellegétől függetlenül az 1.sz. és a 4.sz. követelés az azonos beszállító személye és az azonos szállítói határidő miatt egyként kerül elbírálásra jelen határozatban.)*

2021.02.15. Vállalkozó elektronikus levélben értesítette a Mérnököt, hogy a tárgyi követelésben hivatkozott utóaprító gép aznap leszállításra került, a gép beüzemelését megkezdte. *(I. Akadályoztatás vége)*

## **3 Szerződés hivatkozásai**

A Vállalkozó a követelését a FIDIC Sárga Könyv ÁSZF 8.4 Alcikkely [A megvalósulás időtartamának meghosszabbítása] b) és d) pontja szerinti, továbbá a FIDIC Sárga Könyv ÁSZF 13.7 Alcikkely [Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások] szerinti hivatkozással, és a FIDIC Sárga Könyv ÁSZF 20.1 [A Vállalkozó követelése] Alcikkely szerinti hivatkozással nyújtotta be.

## 4 A követelés ismertetése a Vállalkozó által előadottak szerint

Vállalkozó **2020. március 17-én** megküldte Mérnök felé a „Bejelentés a koronavírus-járvány előre nem látható hatásairól” tárgyú levelét a koronavírus előre nem látható hatásairól, melyben jelezte, hogy az ÁSZF és a Különös Feltételek 20.1 [A Vállalkozó követelése] Alcikkely szerint be fogja nyújtani tárgyban Vállalkozói követelését.

A Vállalkozó 2020. október 05-i nappal részletesen kidolgozta 1.sz vállalkozói követelését, mely 2020. október.06-án benyújtásra került a FIDIC Mérnök részére.

### Gépek, eszközök késedelmes szállítása ( I. Akadályoztatás)

Vállalkozó a tárgyi Vállalkozási Szerződés vonatkozásában indított közbeszerzési eljárás ajánlattételi időszakában árajánlatokat kért be a szükséges eszközök és gépek beszerzésére piaci gazdasági szereplőktől. Vállalkozó Ajánlatát a piaci gazdasági szereplőktől beérkezett árajánlatok közül a M-U-T Hungária Kft. 2018. május 4-i ajánlata alapján állította össze. A Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött Szerződés aláírását követően Vállalkozó alvállalkozói szerződést kötött M-U-T Hungária Kft.-vel a szegedi mechanikai-optikai kezelőmű technológiájához szükséges eszközök és gépek leszállítására, beszerelésére.

**2020. április 7-i** keltezésű levelében az M-U-T Hungária Kft. tájékoztatta Vállalkozót, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19) terjedése, valamint a schengeni belső határokon történő határellenőrzés visszaállítása a szállítási időt lényegesen hosszabbítja.

**2020. augusztus 18-án** kelt Szerződés teljesítési akadályának bejelentés tárgyú levelében M-U-T Hungária Kft. az alábbiakról tájékoztatta Vállalkozót:

***A Korona vírus helyzetre hivatkozva az Utóaprító gépeket gyártó BHS GmbH. a gyártási szállítási határidőt módosította 2021.02.15-re.”***

Vállalkozó Szerződésének határidőben történő teljesítése érdekében ezt követően felvette a kapcsolatot más forgalmazókkal, hogy megpróbálja a szükséges technológiához illő, hasonló műszaki paraméterű utóaprító gépet beszerezni. A Vállalkozói követelésben csatolásra került ajánlatok alapján azonban, a két forgalmazó közül egyik sem vállalta a megadott szállítási határidőket. Mindkét forgalmazó 2021. I. negyedévi teljesítési határidőre történő szállítást vállalt.

A Pureco Kft. mint beszállító **2020. május 4-én** kelt leveleiben jelezte, hogy a teljesítési határidőre nem tudja vállalni a megrendelt berendezések leszállítását. Az érintett berendezések: TNP 200-5-A olajfogó, CRC, TS-27 tűzivíz tározó, TS-330 tűzivíz tározó, amelyek alvállalkozói szerződés

szerinti teljesítési határideje: 2020.04.30. melyet alvállalkozó legkorábban 2020.05.29-re tud vállalni.

A Pureco Kft. **2020. június 30-én** kelt leveleiben jelezte a teljesítési határidők további növekedését. A tájékoztatás szerint a szállítás 2020.07.21-ig várható.

**2020. április 24-én** küldött elektronikus levelében Vállalkozó - iroda és szociális épület kivitelezésére szerződött – alvállalkozója a koronavírus világjárványból adódó külföldről beérkező gépészeti berendezésének csúszására hivatkozva jelezte, hogy nem tudja vállalni a szerződésében foglalt műszaki tartalom megvalósítását a szerződésének befejezési határidejére.

Vállalkozó 2021.február 15-én elektronikus levélben jelezte, hogy az utóaprító gép a megadott szállítási határidőre, azaz **2021.február 15-re leszállításra került.**

### **Aramfejlesztés kialakításának késedelme ( II. Akadályoztatás)**

Vállalkozó **2020. május 1-i** elektronikus levelében tájékoztatást kért az áramszolgáltatást biztosító NKM Áramhálózati Kft-től, hogy az egyeztetett 2020. augusztus 15.-i kiépítési határidő tartható marad-e. Az NKM Áramhálózati Kft **2020. május 4-i** válaszában jelezte, hogy a műszaki átadás várhatóan 2020 szeptember végén történhet meg. A szükséges energiakapacitás rendelkezésre állása így előreláthatóan 1,5 hónapot csúszik.

Mindezek következményeként kialakult helyzetben **2020. július 6-án** kelt levelében Erzol 2000 Kft. -a Vállalkozó alvállalkozójaként- jelezte Vállalkozó felé, hogy az egymásra épülő munkafolyamatok, és a Betonházas transzformátor állomás gyártásának késedelme miatt a „TR állomás becsült beüzemelése, legoptimálisabb esetben 2020. december közepe, a teljes projekt befejezése pedig próba üzemmel és dokumentálással, jegyzőkönyvekkel teljesen 2021. február eleje, közepe.”

**2020. augusztus 3-i** elektronikus levelében az NKM Áramhálózati Kft. képviselője jelezte, hogy a Szeged, Sándorfalvi út hulladékudvar fejlesztéséhez szükséges többletenergia kapacitás kiépítése az előzetesen megígért 2020. augusztus helyett várhatóan csak október-november hónapokban valósul meg.

Vállalkozó az átfedések elkerülése érdekében 1.sz követelésben visszavonta *Vállalkozói követelés technológiai berendezések és eszközök előre nem látható késedelme kapcsán* tárgyában benyújtott 4.sz követelését, így mind a gépek, eszközök késedelmes szállítása, mind az áramfejlesztés kialakításának késedelme az 1. számú követelésben került teljes mértékben bemutatásra.

Vállalkozó szerint az 1.sz követelés alapjául szolgáló eseményeknek hosszú ideig tartó hatásuk volt a Megvalósítás Időtartamára és a Szerződéses Árra gyakorolt hatása a végső követelésben került meghatározásra.

**Az 1.sz. követelés alapjául szolgáló eseménynek hatására Vállalkozó jogosultnak tartja magát a Szerződéses Ár 41 359 200 Ft összeggel történő kiigazítására.**

**Vállalkozó a Szerződéses teljesítési határidő 125 nappal történő hosszabbítására tartja magát jogosultnak.**

## **5 A követelés Vállalkozó általi elszámolása**

### **5.1 A követelés hatása a műszaki tartalomra:**

A Vállalkozó által benyújtott 1.sz. követelés **nem érint műszaki tartalom változást**, a követelésnek nincs hatása a Szerződésben vállalt műszaki tartalom megvalósítására.

### **5.2 Pénzügyi hatások:**

Követelés alapjául szolgáló eseménynek hatására Vállalkozó jogosultnak tartja magát a Szerződéses Ár 41 359 200 Ft összeggel történő kiegészítésére.

### **5.3 Határidőre gyakorolt hatás:**

Vállalkozó a Szerződéses teljesítési határidő **125 nappal** történő hosszabbítására tartja magát jogosultnak.

## **6 Műszaki Ellenőri Szervezet véleménye**

**A Műszaki Ellenőri Szervezet megállapítja, hogy a Vállalkozó követelése részben megalapozott.**

**I. akadályoztatás:** Vállalkozó a bejelentés alapjául szolgáló eseményt a 2020.03.11-én az egészségügyi vészhelyzet kihirdetése napján észlelte, bejelentését a 2020.03.17-én az észlelést követő 6-dik napon megtette. A fennálló akadályoztatási körülményt részletezte, jelezve benne követelési igényét, valamint azt, hogy konkrét akadályoztatás esetén a részletes és teljes körű bejelentést a Vállalkozási Szerződésben előírt formában megteszi. A tényleges akadályoztatás bejelentésére 2020.08.18-án a MUT Hungária Kft. szállítási határidő módosítást bejelentő levelének ismeretében került sor, ugyanis az utóaprító gép beépítésének határideje 2020.10.06-ról, 2021.02.20-ra változott. Előzőeknek megfelelően a gép beépítésének tervezett befejezésének 2020.10.06-i időpontja a tényleges akadályoztatás első napja, míg az akadályoztatás vége 2021.02.15. a gép leszállításának határnapja.

**II. akadályoztatás:** Vállalkozó munkavégzését a NKM Áramhálózati Kft. teljesítési késedelme is terheli. Az NKM Áramhálózati Kft. mint áramszolgáltató a saját hálózatán végzendő munkákat a projekttől függetlenül végzi. A szolgáltató alvállalkozója az ERZOL 2000 Kft. tájékoztatást adott a többlet energia biztosításának eredetben 2020.10.16-i határidejének módosulásáról és arról, hogy a tervezett határidő nem lesz tartható, helyette a december közepére való teljesítést irányozta elő. Vállalkozó ütemtervéből megállapíthatóan 2020.10.16-tól tervezte a többlet energia vételezést, azaz ettől az időponttól akadályoztatva van. A munka befejezésére ténylegesen 2020.11.13-án kerül sor, ami az akadályoztatás vége.

Vállalkozó bejelentett követelését havonta megerősítette, a részletesen kidolgozott követelését az akadályoztatások végének pontosítása után, 2020.10.05-én nyújtotta be.

Vállalkozó szerződés szerint tájékoztatta a Mérnököt, hogy az alvállalkozóitól és beszállítóitól akadályközlések érkeztek a veszélyhelyzetre való tekintettel, melyek közül két esetben a késedelem a teljesítési véghatáridőre is befolyással van. Ezek a MUT Hungária Kft aprító gép szállításának késedelme és az NKM Áramszolgáltató Kft. többlet energia biztosítására vonatkozó késedelme.

**Az áramszolgáltató késedelmét az utóaprító gép szállítási késedelme eliminálja.** Az áramszolgáltató késedelmének hatása a követelés részletes kidolgozásának idejére volt hatással, ugyanis Vállalkozó csak a szerelés 2020.11.13-i véghatáridejének biztonsággal való pontosítását követően tudta beadni részletesen kidolgozott követelését, melyet 2020.10.05-én nyújtott be a Műszaki Ellenőr Szervezethez felülvizsgálatra.

**A releváns I. számú akadályoztatás a MUT Hungária Kft bejelentése miatt alakult ki.**

A gépek beépítése az eredeti ütemezés szerint 2020.10.06-án befejeződött volna, de azok leszállítását csak 2021.02.15-re vállalta a Szállító MUT Hungária Kft., a korlátozó intézkedések miatt. Vállalkozó a MUT Hungária Kft. leveleit közbenső követeléseikhez csatolta.

**Az akadályoztatás létrejöttének időpontja: 2020.04.07.,** a MUT Hungária Kft. első bejelentő levelének dátuma.

**Az akadályoztatás kezdeti időpontja az utóaprító beépítésének véghatárideje: 2020.10.06.** Az ütemterv alapján a gépek ütemezett beszerelésének 2020.10.06-ig kellett volna befejeződnie. A MUT Hungária Kft. 2020.08.18-án arról tájékoztatta a Vállalkozót, hogy megrendelését 2021.02.15-i szállítási határidővel teljesíti. Előzőeknek megfelelően **az akadályoztatás megszűntének időpontja: 2021.02.15.** napja.

A Vállalkozó által az 1. sz. követelésben kidolgozott 41.359.200.-Ft többletköltség megtérítésére a szerződés keretében lehetőség nincs. Vállalkozó követelésében tévesen állapítja meg, hogy nem a jogszabályok változásának hatására jött létre a késedelem.

Előzőek ellenére mind a Vállalkozó, mind a beszállítást végző MUT Hungária Kft. a magyar és az európai kormányok intézkedéseinek tulajdonítja a gépek leszállításának késedelmét, melyre, helyesen, a követelést alapították.

Az ÁSZF 8.4. Alcikkely [A megvalósulás időtartamának meghosszabbítása] b) és d) pontja szerinti előírások önmagukban nem jogosítanak többletköltség elszámolására.

Előzőeken túl az ÁSZF 13.7. [Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások] Alcikkely a KSZF (Különös szerződéses feltételek) értelmében az alábbiakkal került kiegészítésre.

„A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- (a) az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- (b) **általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén** (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- (c) a Vállalkozó által szerződés alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a szerződés megkötését követően új adóként, vagy a szerződéskötéskor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek”

Továbbá a KSZF törölte az ÁSZF 13.8. [Költségek változása miatti kiigazítások] Alcikkelyt.

Fenti indokok alapján Vállalkozónak többletköltség elszámolására nincs lehetősége.

A Műszaki Ellenőri Szervezet részben elfogadó részben elutasító határozat meghozatalát javasolja:  
„A Mérnök az előzőek alapján, a megvalósítás időtartamának meghosszabbítására vonatkozó 125 nap követelést elfogadja, mely alapján a szerződéses határidő 2021.04.21-re módosul, az időtartam hosszabbítással kapcsolatos többletköltségre vonatkozó követelést elutasítja.

## 7 A Vállalkozói követelés Mérnök általi vizsgálata

Az ÁSZF 20.1 (Vállalkozó követelései) Alcikkely szerinti benyújtási határidő ellenőrzése megtörtént.

Vállalkozó követelését 2020.03.17-én bejelentette a „Bejelentés a koronavírus-járvány előre nem látható hatásairól” tárgyú levelében, majd havonta közbenső követelések formájában fenntartotta illetve jelezte a koronavírus-járvány miatt született intézkedések okozta konkrét akadályoztatásokat.

A követelés bejelentése az észlelést (2020.03.11.) követő 6. napon megtörtént. Vállalkozó 2020.04.07-én, 2020.05.06-án, 2020.06.04-én, 2020.07.05-én, 2020.08.04-én és 2020.09.04-én kelt közbenső követeléseiben a lehetséges követelését megerősítette és a konkrétan felmerülő akadályoztatások bejelentését rendre megtette. Az akadályoztatások felmerülése az 1.sz követelésben a *Gépek, eszközök késedelmes szállítása (I.Akadályoztatás)* és az *Áramfejlesztés kialakításának késedelme (II.Akadályoztatás)* témakörben kerültek bejelentésre és kidolgozásra.

A követelés formailag megfelel a szerződéses követelményeknek előírásoknak.

### **7.1 Előre nem láthatóság vizsgálata:**

A Vállalkozó a FIDIC ÁSZF 8.4 Alcikkely [A megvalósulás időtartamának meghosszabbítása] b) és d) pontja szerinti, továbbá az Általános Feltételek 13.7 Alcikkely [Jogsabályi módosulások miatti kiigazítások] szerinti hivatkozással tett előzetes bejelentést 2020.03.17-én a FIDIC Mérnök részére, hogy a COVID-19 koronavírus járvány következtében hozott kormányzati rendelkezések miatti körülmények akadályozhatják a kivitelezési feladatainak elvégzésében. Bejelentését 6 nappal a vészhelyzet kihirdetését követően megtette.

Mivel a kivitelezés előrehaladott állapotban volt már ebben az időszakban, így a bejelentést követő hetekben tényleges akadályoztatásra nem került sor.

A tényleges akadályoztatás bejelentésére 2020.08.18-án a MUT Hungária Kft. szállítási határidő módosítást bejelentő levelének ismeretében került sor, ugyanis az utóaprító gép beépítésének határideje 2020.10.06-ról, 2021.02.15.(szállítási határidő) + 5 nap (beépítéshez szükséges napok száma) = 2021.02.20-ra prognosztizálódott. Vállalkozó jelzése alapján a tervezett időpontban az utóaprító gép leszállításra került, a követelés kidolgozása során meghatározott eseménysor beteljesedett.

A Vállalkozó Szerződésének határidőben történő teljesítése érdekében felvette a kapcsolatot más forgalmazókkal, hogy a szükséges technológiához illő, hasonló műszaki paraméterű utóaprító gépet tudjon beszerezni. Követelésében mellékletként csatolásra került ajánlatokból látható, hogy egyik forgalmazó sem vállalta a Vállalkozó határidőben történő teljesítését biztosító szállítási határidőket. Mindkét forgalmazó 2021. I. negyedéves teljesítéseket vállalt.

A gép beépítésének 2020.10.06-i határnappal tervezett időpontja meghiúsult, mivel a megadott határidőre nem került leszállításra. Ennek időpontjáról a MUT Hungária Kft. 2020.08.18-án adott tájékoztatást és az új szállítási határidőként 2021.02.15-e került kifizetésre, mely időpontra a szállítás megvalósult.

A FIDIC Mérnök megállapítja, hogy az akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi körén kívül esik, az nem tartozik Vállalkozó kockázati körébe. Az akadályoztatás létrejöttének időpontja 2020.04.07.

melyet a Vállalkozó 2020.05.06-i közbenső követelésében bejelentett. **A tényleges akadályoztatás a gép 2020.10.06-i beépítésének elmaradt időpontjában állt be.**

Vállalkozó a 2020.10.05-én benyújtott részletesen kidolgozott követeléséhez csatolta azt a levelet, mely az aprítógép **2021.02.15-i** leszállítását prognosztizálta. Mérnök a követelés elbírálása során nem kívánt várható időpontra alapozott késedelemmel számolni, ezért kérte Vállalkozót, hogy az utóaprító gép leszállításáról, annak időpontjában értesítse Mérnököt. Az értesítés 2021.02.15-én megérkezett, így ez az időpont **az akadályoztatás megszűnésének tényleges időpontja.**

A fentiek szerint Vállalkozó nem számíthatott az Ajánlatában mellékelt ütemterv készítésekor, a világjárvány megjelenésére, illetve a terjedésének megakadályoztatására irányuló kormányzati intézkedésekre, mely teljesítését akadályozták. FIDIC Mérnök az előre nem láthatóság fennállást elfogadja.

Fentiekben előadott események megfelelnek az ÁSZF 8.4 Alcikkely [A megvalósulás időtartamának meghosszabbítása] b) és d) pontja szerinti előírásoknak.

A Mérnök a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítja, hogy

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| - az akadályoztatás létrejöttének időpontja   | 2020.04.07.               |
| - a bejelentés időpontja közbenső követelésben  | 2020.05.06.               |
| - az akadályoztatás tényleges kezdete<br>(alapütemterv szerinti beszerelés határideje)  | 2020.10.06.               |
| - az alapütemterv szerint hátralévő munkák időtartama   | 2020.12.17-ig 72 nap      |
| - az akadályoztatás megszűnésének időpontja   | 2021.02.15.               |
| - az akadályoztatás időtartama  | 132 nap                   |
| - az érintett szakaszra vonatkozó számított késedelem   | 132 nap +72 nap =204 nap, |
| melyből <b>Vállalkozó 125 napot</b> –az aktualizált ütemtervben kidolgozott késedelmet- <b>kívánja érvényesíteni, melyet a FIDIC Mérnök elfogad</b> |                           |

A FIDIC Mérnök megállapítja, hogy a létrejött akadályoztatás a COVID-19 járvány kitörése, illetve az azzal összefüggő kormányzati intézkedések miatt lépett fel, az esemény előállása a Felek akaratától független, bekövetkezésének elhárítására az adott Fél a Szerződés megkötését megelőzően alapvetően nem készülhetett fel, miután bekövetkezett, az adott Fél alapvetően nem kerülhette el, ellenőrzése alá nem képes vonni és bekövetkezése nem a másik Félnek tulajdonítható.

Vállalkozó az ÁSZF 8.3. (Ütemterv) Alcikkely szerinti kidolgozottsággal készített ütemtervét benyújtotta. A kritikus úton lévő tevékenységeket jelölte, időtartamát kidolgozta. Az aktualizált ütemtervből és az alapütemtervből megállapítható a 204 napos akadályoztatási időtartam, azonban abból 125 nap késedelmet kíván Vállalkozó követelés újtján érvényesíteni.

Figyelembe véve a Vállalkozó követelésében meghatározott többletidő igényt (125 nap), ami kevesebb, mint az akadályoztatással eltelt és a hátralévő munkarészek elvégzésére tervezett napok számának összege, (204 nap) FIDIC Mérnök egyetért azzal, hogy a Szerződésben rögzített teljesítés időtartamának módosítása a Vállalkozó igényének megfelelően plusz 125 napban kerüljön meghatározásra, azaz a Szerződéses teljesítési határidő 2020.12.17-ről 2021.04.21. napjára kerüljön módosításra.

## **7.2 Az követelés hatása a Szerződéses Árra**

FIDC Mérnök egyetért a Műszaki Ellenőri Szervezet véleményével, miszerint a Vállalkozó által kidolgozott 41.359.200.-Ft többletköltség megtérítésére a Szerződés keretében lehetőség nincs. Követelésében a Vállalkozó COVID-19 koronavírus járvány következtében hozott a magyar és az európai kormányok intézkedéseinek tulajdonította a gépek és eszközök leszállításának késedelmét. A megállapítás a követelés jogalapjaként helyes.

Az ÁSZF 1.1.6. Alcikkely [Egyéb Meghatározások] 1.1.6.5 „Jogszabályok” jelent minden nemzeti (vagy állami) törvényt, rendeletet, határozatot és egyéb jogi szabályozót, valamint rendelkezést és önkormányzati rendelkezést, amelyet jogszabály alapján arra felhatalmazott közjogi szervezet bocsát ki.

Az ÁSZF 13.7. [Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások] Alcikkely a KSZF (Különös szerződéses feltételek) értelmében az alábbiakkal kiegészítésre került.

„A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- (a) az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- (b) **általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)**
- (c) a Vállalkozó által szerződés alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a szerződés megkötését követően új adóként, vagy a szerződéskötéskor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek”

A követelés alapját éppen egy, illetve több ilyen, az idézett ÁSZF 13.7 Alcikkely (b) pontja szerinti jogszabály módosítás képezi, ahogy azt az 1.sz. követelés címében és a 1.sz követelés közbenső követeléseiben (fenntartás) is megnevezte a Vállalkozó.

**FIDC Mérnök megállapítja, hogy az ÁSZF 13.7 alcikkely értelmében többletköltség elszámolására nincs lehetőség.**

## 8 FIDIC Mérnök Határozata

A FIDIC Mérnök a mellékletekben elhelyezett *1.sz. követelés a COVID-19 koronavírus okozta pandémiával és annak következtében történő jogszabályi módosulások kapcsán* dokumentum és mellékletei alapján, a Műszaki Ellenőr javaslatát elfogadva, azzal azonos tartalommal dönt, valamint hivatkozva az Általános Szerződéses Feltételek 3.5 Alcikkelyére, **KIADJA A FIDIC 3.5 [Határozatok] ALCIKKELY SZERINTI, RÉSZBEN ELFOGADÓ HATÁROZATÁT A TÁRGYI KÖVETELÉS VONATKOZÁSÁBAN. A Megvalósítás időtartamának meghosszabbítására vonatkozó követelését FIDIC Mérnök elfogadja, míg a többletköltségre vonatkozó követelést elutasítja.**

**Tárgyi Határozatában FIDIC Mérnök elfogadja a Vállalkozó 4.sz. követelésének visszavonását is.**


A Vállalkozó 1.sz. követelése a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § -ban foglaltak szerinti szerződésmódosítást von maga után, mivel az a Szerződés teljesítésének határidejét érinti.

Jelen Határozat alapján a Kbt. 141. § -ban foglaltak szerinti Szerződésmódosításban, a teljesítési határidőt 125 nap megvalósítási időtartammal szükséges hosszabbítani. Ezáltal a Szerződés 4.1. pontjában rögzített „Megvalósítás Időtartama” 24 hónap+125 napra módosul.

FIDIC Mérnök a Vállalkozó 1. sz. követelésében rögzített, a **Szerződéses Ár módosítására vonatkozó követelési igényét elutasítja.**

Jelen Határozatban foglaltak hatálybalépésének feltétele a Mérnökhatározat alapján készült Szerződésmódosítás Irányító Hatóság és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály általi írásbeli jóváhagyása.

Budapest, 2021. *02.23.*



.....  
**Pótáné Bujáki Zsuzsanna**  
NFP Nonprofit Kft.  
**FIDIC Mérnök**