

16.../2021. (06.01.) Elnöki sz.

H a t á r o z a t

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköröm alapján eljárva – a Tagönkormányzatok észrevételeinek figyelembevételével a – **„Döntés „A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószerű projekt megvalósulásához szükséges kivitelezési feladatok teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú vállalkozási szerződés 2. sz. módosításának aláírásáról”** tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozom:

Jóváhagyom a határozat mellékletét képező, „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószerű projekt megvalósulásához szükséges kivitelezési feladatok teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú vállalkozási szerződés 2. sz. módosítását, és annak aláírását.

A határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Társulási Tanács elnöke, tagjai, Pénzügyi Bizottsága.

Dr. Botka László
Társulási Tanács Elnöke



**SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS
2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

amely létrejött egyrészről a

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

Székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Adószám: 15764357-2-06
Törzsszám: 764355
Bankszámlaszám: 10028007-00338233-00000017
Képviseli: dr. Botka László elnök
Telefon: +3612390420
Telefax: +3612390420
E-mail: kehop321@szkht.hu
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint a

MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.
Cégjegyzékszám: 05-09-005054
Bankszámlaszám: 10918001-00000004-09050039 UniCredit Bank Zrt.
Adószám: 11440424-2-05
Statisztikai számjel: 11440424-3821-113-05
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 14A46279
Képviseli: Hercsik István ügyvezető
Telefon: +36 46 532 233
Telefax: +36 46 532 233
E-mail: vallalkozas@mentokft.hu
Kapcsolattartó: Boglár Tamás
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó
valamint

A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.
Cégjegyzékszám: 01-10-048017
Bankszámlaszám: 11794008-24015053 OTP BANK NYRT.
Adószám: 24857538-2-44
Statisztikai számjel: 24857538-4213-114-01
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A59614
Képviseli: Hegedűs Csaba ügyvezető igazgató csatolt meghatalmazás alapján
Telefon: +36 1 465 2200
Telefax: +36 1 465 2222
E-mail: info@hid.hu
Kapcsolattartó: Hegedűs Csaba
mint konzorciumi tag: Tag

Együttesen a továbbiakban: Felek.

2020. augusztus 18-án kelt Szerződés teljesítési akadályának bejelentés tárgyú levelében M-U-T Hungária Kft. az alábbiakról tájékoztatta Vállalkozót:

A Korona vírus helyzetre hivatkozva az Utóaprító gépeket gyártó BHS GmbH. a gyártási szállítási határidőt módosította 2021.02.15-re.

Vállalkozó Szerződésének határidőben történő teljesítése érdekében, a tájékoztatás tekintetében felvette a kapcsolatot más forgalmazókkal, hogy megpróbálja a szükséges technológiához illő, hasonló műszaki paraméterű utóaprító gépet beszerezni. A Vállalkozói követelésben csatolásra került ajánlatok alapján azonban, a két forgalmazó közül egyik sem vállalta a megadott szállítási határidőket. Mindkét forgalmazó 2021. I. negyedévi teljesítési határidőre történő szállítást vállalt.

A Pureco Kft. mint beszállító **2020. május 4-én** kelt leveleiben jelezte, hogy a teljesítési határidőre nem tudja vállalni a megrendelt berendezések leszállítását. Az érintett berendezések: TNP 200-5-A olajfogó, CRC, TS-27 tűzivíz tározó, TS-330 tűzivíz tározó, amelyek alvállalkozói szerződés szerinti teljesítési határideje: 2020.04.30. melyet alvállalkozó legkorábban 2020.05.29-re tud vállalni.

A Pureco Kft. **2020. június 30-án** kelt leveleiben jelezte a teljesítési határidők további növekedését. A tájékoztatás szerint a szállítás 2020.07.21-ig várható.

2020. április 24-én küldött elektronikus levelében Vállalkozó - iroda és szociális épület kivitelezésére szerződött – alvállalkozója a koronavírus világjárványból adódó külföldről beérkező gépészeti berendezésének csúszására hivatkozva jelezte, hogy nem tudja vállalni a szerződésében foglalt műszaki tartalom megvalósítását a szerződésének befejezési határidejére.

Vállalkozó 2021.február 15-én elektronikus levélben jelezte, hogy az utóaprító gép **2021. február 15-i nappal** leszállításra került, mely napon az akadály elhárult.

b.) Áramfejlesztés kialakításának késedelve (II. Akadályoztatás)

Vállalkozó **2020. május 1-i** elektronikus levelében tájékoztatást kért az áramszolgáltatást biztosító NKM Áramhálózati Kft-től, hogy az egyeztetett 2020. augusztus 15.-i kiépítési határidő tartható marad-e. Az NKM Áramhálózati Kft **2020. május 4-i** válaszában jelezte, hogy a műszaki átadás várhatóan 2020 szeptember végén történhet meg. A szükséges energiakapacitás rendelkezésre állása így előreláthatóan 1,5 hónapot csúszik.

Mindezek következményeként kialakult helyzetben **2020. július 6-án** kelt levelében Erzol 2000 Kft. -a Vállalkozó alvállalkozójaként- jelezte Vállalkozó felé, hogy az egymásra épülő munkafolyamatok, és a Betonházas transzformátor állomás gyártásának késedelve miatt a „TR állomás becsült beüzemelése, legoptimálisabb esetben 2020. december közepe, a teljes projekt befejezése pedig próba üzemmel és dokumentálással, jegyzőkönyvekkel kompletten 2021. február eleje, közepe.”

2020. augusztus 3-i elektronikus levelében az NKM Áramhálózati Kft. képviselője jelezte, hogy a Szeged, Sándorfalvi út hulladékudvar fejlesztéséhez szükséges többletenergia kapacitás 2020. augusztus havi teljesítése nem tartható.

A munka befejezésére ténylegesen 2020.11.13-án került sor, mely az akadályoztatás elhárultának napja.

Fenti elő nem látható I. II akadályoztatások kapcsán Vállalkozó a Szerződéses teljesítési határidő 125 nappal történő hosszabbítására tartja magát jogosultnak, melyet a Műszaki Ellenőr, a FIDIC Mérnök, valamint a Megrendelő megalapozott igénynek tartja, azt elfogadja.

A követelésre okot adó körülmény hatására a Szerződés szerint 2020.12.17.-i napra tervezett befejezési határidő + 125 nap = 2021.04.21-i napra módosul.

III.2. Szerződésmódosítás közbeszerzési-jogi szempontú indokolása a teljesítési határidő módosítása tekintetében.

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontban foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor a teljesítési határidő meghosszabbítás tekintetében a Vállalkozási Szerződés módosításának megkötésére.

Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a Vállalkozási Szerződésben található teljesítési határidő meghosszabbítással összefüggő körülményeket:

III.2.1.A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a szerződés a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül, új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható az alábbi feltételek teljesülése esetén:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

III.2.2.Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a Vállalkozási Szerződésben lévő teljesítési határidő meghosszabbítás, tekintettel az alábbi körülményekre:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, tekintettel a következőkre:

A létrejött akadályoztatások a COVID-19 járvány kitörése, illetve az azzal összefüggő kormányzati intézkedések következtében léptek fel, az események előállása mind a Vállalkozó mind a Megrendelő akaratától független, bekövetkezésének elhárítására sem Vállalkozó sem a Megrendelő a Szerződés megkötését megelőzően kellő gondossággal eljárva sem készülhetett fel, nem láthatta előre.

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel a következőkre:

Az 1. sz. Vállalkozói Követelésen alapuló szerződésmódosítás nem változtatja meg a Vállalkozó által elvégzendő feladatokat, a többlet teljesítési időigény magára a Szerződés jellegére nincs kihatással.

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, hiszen az ellenérték (vállalkozói díj) egyáltalán nem módosul.

Ezen indokok alapján a **Feleknek a teljesítési határidő meghosszabbítása kapcsán nem kell vizsgálniuk a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállását,** illetve igazolniuk sem kell az azoknak való megfelelést.

A fenti pontokban részletesen bemutatott körülmények és indokok alapján a teljesítési határidő meghosszabbítása mindenben megfelel az alkalmazandó Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítására annak időbeli hatálya alatt kerül sor, tekintettel arra, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás nem került még megindításra sem a jelen szerződésmódosítás megkötésének időpontjában sem, és így, sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem teljesítette a szerződés módosítás időpontjáig a szerződés szerinti főkötelmeit (Vállalkozó- építési kivitelezés teljesítése, az eredmény elérése, Megrendelő - vállalkozói díj hiánytalan megfizetése). Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó akadályoztatása az eredeti teljesítési határidő lejártát megelőzően bekövetkezett, ezáltal a szerződés szerinti teljesítési határidő felfüggesztődött az eredeti teljesítési határidő lejártát megelőzően.

A Vállalkozónak az általa nyújtott biztosítási szerződésnek rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítani szükséges, és a módosított kötvényt a Megrendelőnek át kell adnia.

A Vállalkozónak az általa nyújtott teljesítési biztosíték (bankgarancia) időbeli hatályát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítani szükséges, és a módosított bankgaranciát a Megrendelőnek át kell adnia.

Jelen 2. számú szerződésmódosítás a módosított biztosítási kötvény és a módosított teljesítési biztosíték Megrendelőnek történő átadásától lép hatályba, rendelkezései attól a naptól kezdve kötelezően alkalmazandók.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződést Felek 6 (hat), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

**Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás**
MEGRENDELŐ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

.....
DR. BOTKA LÁSZLÓ
elnök

Kelt: Szeged, 2021. ...

**MENTO Környezetkultúra Korlátolt
Felelősségű Társaság**
VÁLLALKOZÓ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

.....
Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)
Beosztása

Kelt: Miskolc, 2021. ...

**A-Híd Építő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**
VÁLLALKOZÓ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

.....
Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)
Beosztása

Kelt: Budapest, 2021. ...

.....
Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt: Szeged, 2021. ...

.....
Jogi ellenjegyző:

Kelt: Szeged, 2021. ...